

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Figueira
Local: Rua Platano, 123, Centro, Figueira - Paraná
Objeto: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Central.
Prazo de Execução: 270 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)								TOTAL (R\$)	COEF.	TOTAL (R\$)	COEF.	
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	SERVIÇO	INFL (%)	ACUMULADO	INFL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	860,00									860,00	0,43	860,00	0,43
		%	100,00												
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$	7.160,82	28.643,27								35.804,09	17,90	36.664,09	18,33
		%	20,00	80,00											
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$		2.878,84	11.515,38	14.394,22						28.788,44	14,39	65.452,53	32,73
		%		10,00	40,00	50,00									
4.0	ALVENARIAS	R\$		4.280,17	8.560,34	8.560,34						21.400,86	10,70	86.853,39	43,43
		%		20,00	40,00	40,00									
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$										0,00	0,00	86.853,39	43,43
		%													
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$					650,02	1.300,04	1.300,04	3.250,10	6.500,20	3,25	93.353,59	46,68	
		%					10,00	20,00	20,00	50,00					
7.0	FERRAGENS	R\$							158,03	1.422,25	1.580,28	0,79	94.933,87	47,47	
		%							10,00	90,00					
8.0	VIDROS E PLÁSTICOS	R\$								10.047,88	10.047,88	5,02	104.981,75	52,49	
		%								100,00					
9.0	TELHADO	R\$				1.461,80	13.156,24					14.618,04	7,31	119.599,79	59,80
		%				10,00	90,00								
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$		858,49								858,49	0,43	120.458,28	60,23
		%		100,00											
11.0	REVEST. INTERNOS/ EXTERNOS E FORROS	R\$					5.043,15	5.043,15	5.043,15	7.564,73	2.521,58	25.215,76	12,61	145.674,04	72,84
		%					20,00	20,00	20,00	30,00	10,00				
12.0	PINTURA / REVEST. ESPECIAIS	R\$							1.498,96	4.496,87	8.993,74	14.989,57	7,49	160.663,61	80,33
		%							10,00	30,00	60,00				
13.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$						2.923,09	5.846,18	4.871,82	5.846,18	19.487,26	9,74	180.150,87	90,08
		%						15,00	30,00	25,00	30,00				
14.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	R\$						688,36	1.376,72	1.376,72	3.441,79	6.883,58	3,44	187.034,45	93,52
		%						10,00	20,00	20,00	50,00				
15.0	INST. HIDRO-SANITÁRIAS, APAREL. E PREV. INCEND. SERVIÇOS	R\$						2.168,25	2.168,25	2.168,25	4.336,50	10.841,26	5,42	197.875,71	98,94
		%						20,00	20,00	20,00	40,00				
16.0	COMPLEMENTARES	R\$									2.119,29	2.119,29	1,06	199.995,00	100,00
		%									100,00				
TOTAL DA PARCELA		R\$	8.020,82	36.660,78	20.075,72	24.416,37	18.199,39	11.472,87	17.233,30	21.936,45	41.979,31				
		%	4,01	18,33	10,04	12,21	9,10	5,74	8,62	10,97	20,99				
TOTAL ACUMULADO		R\$	8.020,82	44.681,60	64.757,32	89.173,68	107.373,07	118.845,94	136.079,24	158.015,69	199.995,00				
		%	4,01	22,34	32,38	44,59	53,69	59,42	68,04	79,01	100,00				

Figueira, 11 de Agosto de 2014

CARLOS AVELINO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA N. 101.152/D - PR

VALDIR GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRA