

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1038431-32	Nº SICONV 843869/2017	PROPOSITANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAU	APÉLIDO EMPREENHIMENTO QUADRA COBERTA	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01
	2				

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
	1.	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	578.933,83	% Período:	11,17%	29,46%	34,36%	25,00%								
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.958,84	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.051,29	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.3.	FUNDAÇÃO	20.125,26	% Período:	80,00%	20,00%										
0,00% -->	1.4.	INFRA-ESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES)	15.534,06	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00% -->	1.5.	INFRA-ESTRUTURA (VIGAS CINTAS)	7.011,49	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
0,00% -->	1.6.	INFRA-ESTRUTURA (PILAR EM CONCRETO	10.775,63	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
0,00% -->	1.7.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	333.672,39	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
0,00% -->	1.8.	ALVENARIA DE FECHAMENTO	46.247,25	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
0,00% -->	1.9.	PINTURAS	61.808,39	% Período:			50,00%	50,00%								
0,00% -->	1.10.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDI	278,14	% Período:				100,00%								
0,00% -->	1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.277,48	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
0,00% -->	1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.412,56	% Período:				100,00%								
0,00% -->	1.13.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.985,32	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.14.	LIMPEZA FINAL	2.795,73	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 578.933,83																
					%:	11,17%	29,46%	34,36%	25,00%							
					Repassa:	54.455,98	143.641,45	167.523,73	121.878,84							
					Contrapartida:	10.213,58	26.940,89	31.420,18	22.859,18							
					Outros:	-	-	-	-							
					Investimento:	64.669,56	170.582,34	198.943,91	144.738,02							
					%:	11,17%	40,64%	75,00%	100,00%							
					Repassa:	54.455,98	198.097,43	365.621,16	487.500,00							
					Contrapartida:	10.213,58	37.154,47	68.574,65	91.433,83							
					Outros:	-	-	-	-							
					Investimento:	64.669,56	235.251,90	434.195,81	578.933,83							

IMBAU/PR
Local
quinta-feira, 28 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: SANDRO DIAS BAPTISTA
CREA/CAU: CREA-PR 30.090/D
ART/RRT: 20190478253