

OBRA: CONSTRUÇÃO DA 20 MORADIAS - MODELOS COHAPAR MBP FCP 32 E MBP 49 PD
 DATA: 11/03/2019

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 128.431,98	8,31%	20,00		16,00		16,00		16,00		16,00		16,00	
2	16 CASAS FCP 32	R\$ 819.213,44	53,03%	15,00		15,00		20,00		20,00		15,00		15,00	
3	4 CASAS MBP 49PD	R\$ 285.799,76	18,50%	15,00		15,00		20,00		20,00		15,00		15,00	
4	INSTALAÇÕES DE ESG. SANITÁRIO	R\$ 19.817,95	1,28%							20,00		80,00			
5	20 MODULOS FOTOVOLTAICOS	118.359,75	7,66%											100,00	
6	MURO ARRIMO E FUND. COMPLEMENTAR	R\$ 173.292,28	11,22%	40,00		40,00		20,00							
TOTAL		1.544.915,16	100,00%												
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		5° MÊS		6° MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				260.755,29		255.618,01		276.210,21		245.515,35		202.155,46		304.660,85	

EDUARDO FELIPE MANFÉ
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D