

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



LOCAL: POSTO DE SAUDE VILA ESPERANÇA - UBIRATA-PR

OBRA: AMPLIAÇÃO PSF VILA ESPERANÇA

DATA:18/05/2017

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.216,68	3,300%	100,00	100,00										
2	INFRA ESTRUTURA (ESTACAS / BLOCOS)	18.692,44	9,924%	100,00	100,00										
3	SUPRA ESTRUTURA / PILAR / VIGA DE RE	25.991,42	13,799%	25,00	25,00	75,00	100,00								
4	SUPRA ESTRUTURA/ VIGA DOS OITÕES E	4.664,58	2,476%					100,00	100,00						
5	ALVENARIA	11.156,18	5,923%	25,00	25,00	65,00	90,00	10,00	100,00						
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	2.342,76	1,244%	50,00	50,00	25,00	75,00			25,00	100,00				
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	19.800,34	10,512%			30,00	30,00	70,00	100,00						
8	PISOS	14.717,68	7,814%					25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		
9	COBERTURA	15.560,41	8,261%			25,00	25,00	75,00	100,00						
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA	10.500,62	5,575%			20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	6.841,49	3,632%			20,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		
12	ESQUADRIAS	18.968,44	10,070%					15,00	15,00	55,00	70,00	30,00	100,00		
13	PINTURA	18.314,72	9,723%							20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
14	SERVIÇOS EXTERNOS	3.772,33	2,003%									30,00	30,00	70,00	100,00
15	EQUIPAMENTOS	9.974,70	5,577%											100,00	100,00
16	LIMPEZA	317,27	0,168%											100,00	100,00
TOTAL		187.832,06	100,000%												
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS						
VALOR DO INVESTIMENTO				35.367,40	40.629,40	43.038,06	27.926,90	19.561,75	21.308,55						

ENG. CIVIL REGINALDO DA SILVA RETAMERO
CREA-PR 94820/D