

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Figueira

Local: Rua Pessegueiro, s/n., Jardim Leonor, Figueira - Paraná

Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde

Prazo de Execução: 240 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)								TOTAL (R\$)	COEF.	TOTAL (R\$)	COEF.
			30	60	90	120	150	180	210	240	SERVIÇO	INFL (%)	ACUMULADO	INFL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.320,00								3.320,00	0,65	3.320,00	0,65
		%	100,00											
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$	51.980,47	34.653,65							86.634,12	16,92	89.954,12	17,57
		%	60,00	40,00										
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$		25.890,87	32.363,59	6.472,72					64.727,18	12,64	154.681,30	30,21
		%		40,00	50,00	10,00								
4.0	ALVENARIAS	R\$		16.327,46	20.409,32	4.081,86					40.818,64	7,97	195.499,94	38,18
		%		40,00	50,00	10,00								
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$						8.891,11	13.336,67		22.227,78	4,34	217.727,72	42,52
		%						40,00	60,00					
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$					1.466,11	4.398,32	8.796,65		14.661,08	2,86	232.388,80	45,39
		%					10,00	30,00	60,00					
7.0	FERRAGENS	R\$						508,82	2.035,28		2.544,10	0,50	234.932,90	45,89
		%						20,00	80,00					
8.0	VIDROS E PLÁSTICOS	R\$							6.196,77		6.196,77	1,21	241.129,67	47,10
		%							100,00					
9.0	TELHADO	R\$				26.734,55	26.734,55				53.469,09	10,44	294.598,76	57,54
		%				50,00	50,00							
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$		160,09	560,31	880,49					1.600,89	0,31	296.199,65	57,85
		%		10,00	35,00	55,00								
11.0	REVEST. INTERNOS/ EXTERNOS E FORROS	R\$				8.058,40	16.116,80	32.233,60	24.175,20		80.584,01	15,74	376.783,66	73,59
		%				10,00	20,00	40,00	30,00					
12.0	PINTURA / REVEST. ESPECIAIS	R\$						4.388,76	39.498,86		43.887,62	8,57	420.671,28	82,16
		%						10,00	90,00					
13.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$				3.743,51	3.743,51	7.487,02	14.974,03	7.487,02	37.435,08	7,31	458.106,36	89,47
		%				10,00	10,00	20,00	40,00	20,00				
14.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	R\$				2.254,20	2.254,20	4.508,41	4.508,41	9.016,82	22.542,04	4,40	480.648,40	93,88
		%				10,00	10,00	20,00	20,00	40,00				
15.0	INST. HIDRO-SANITÁRIAS, APAREL. E PREV. INCEND. SERVIÇOS	R\$				4.991,56	4.991,56	4.991,56	7.487,34	2.495,78	24.957,81	4,87	505.606,21	98,75
		%				20,00	20,00	20,00	30,00	10,00				
16.0	COMPLEMENTARES	R\$						639,38	1.278,76	4.475,65	6.393,79	1,25	512.000,00	100,00
		%						10,00	20,00	70,00				
TOTAL DA PARCELA		R\$	55.300,47	77.032,07	53.333,22	57.217,29	53.840,62	51.326,08	70.610,76	93.339,49				
		%	10,80	15,05	10,42	11,18	10,52	10,02	13,79	18,23				
TOTAL ACUMULADO		R\$	55.300,47	132.332,54	185.665,76	242.883,05	296.723,67	348.049,75	418.660,51	512.000,00				
		%	10,80	25,85	36,26	47,44	57,95	67,98	81,77	100,00				

Figueira, 14 de Outubro de 2013

CARLOS AVELINO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA N. 101.152/D - PR

VALDIR GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRA