



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL- PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Área: 995,45 m2

Local: RUA ANTONIO GARCIA DA COSTA

BDI = 25,0 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	P.TOTAL	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1	MOBILIZAÇÃO - CANEIRO DE OBRAS	2,69	57.578,11	57.578,11	-	-	-	-	-	-	-
				100%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,02	43.212,87	34.570,30	8.642,57	-	-	-	-	-	-
				80%	20%						
3	COBERTURA	4,72	101.055,15	-	-	20.211,03	40.422,06	40.422,06	-	-	-
						20%	40%	40%			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	16,80	359.745,99	89.936,50	89.936,50	107.923,80	71.949,20	-	-	-	-
				25%	25%	30%	20%				
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	11,98	256.438,88	-	102.575,55	76.931,66	76.931,66	-	-	-	-
					40%	30%	30%				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,82	17.540,66	-	14.032,53	3.508,13	-	-	-	-	-
					80%	20%					
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	29,80	638.151,02	-	-	63.815,10	127.630,20	127.630,20	127.630,20	95.722,65	95.722,65
						10%	20%	20%	20%	15%	15%
8	ESQUARIAS	3,81	81.650,48	-	-	-	16.330,10	24.495,14	24.495,14	16.330,10	-
							20%	30%	30%	20%	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12,40	265.607,81	13.280,39	-	-	26.560,78	39.841,17	53.121,56	66.401,95	66.401,95
				5%			10%	15%	20%	25%	25%
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	6,35	136.030,86	-	-	-	20.404,63	20.404,63	27.206,17	34.007,72	34.007,72
							15%	15%	20%	25%	25%
11	BANCADAS - GRANITO - APAR. DE ACO INOXIDADA	0,43	9.219,15	-	-	-	-	2.765,74	3.687,66	2.765,74	-
								30%	40%	30%	
12	REDE GÁS MEDICINAL	4,16	89.154,87	-	-	-	-	8.915,49	17.830,97	26.746,46	35.661,95
								10%	20%	30%	40%
13	AR CONDICIONADO	2,35	50.264,96	-	-	-	-	5.026,50	10.052,99	15.079,49	20.105,98
								10%	20%	30%	40%
14	PAISAGISMO	0,62	13.265,22	-	-	-	-	-	-	-	13.265,22
											100%
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,91	19.476,81	-	-	-	-	-	-	-	19.476,81
											100%
16	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,13	2.760,06	276,01	276,01	276,01	276,01	276,01	276,01	276,01	828,02
				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%
	TOTAL	100,00	2.141.152,89	195.641,30	215.463,16	272.665,73	380.504,64	269.776,94	264.300,71	257.330,11	285.470,30
				9,1%	10,1%	12,7%	17,8%	12,6%	12,3%	12,0%	13,3%
	TOTAL ACUMULADO			195.641,30	411.104,46	683.770,19	1.064.274,82	1.334.051,76	1.598.352,47	1.855.682,59	2.141.152,89
				9,1%	19,2%	31,9%	49,7%	62,3%	74,6%	86,7%	100,0%

Responsável pelo Orçamento:	nº CREA	ART
VALTENCIR GODINHO DE CAMARGO	5060119932/D - SP	20121682872