

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Construção do Centro de Eventos da Terceira Idade

Item	Especificações	1	2	3	4	5	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias		
01	Serviços Preliminares	7.898,05					7.898,05	2,63%
02	Movimento de Terra	1.171,40					1.171,40	0,39%
03	Concreto Armado	21.869,28	11.775,77				33.645,05	11,22%
04	Estrutura Pré moldada	17.395,50					17.395,50	5,80%
05	Lajes			1.633,96			1.633,96	0,54%
06	Impermeabilizações	2.688,08	1.792,06				4.480,14	1,49%
07	Alvenaria		19.687,30	10.600,85			30.288,15	10,10%
08	Esquadrias/Ferragens/Vidros			9.441,30	9.441,29		18.882,59	6,30%
09	Fechaduras			955,31	955,31		1.910,62	0,64%
10	Estrutura Cobertura		6.947,34	4.631,56			11.578,90	3,86%
11	Cobertura		7.984,61	5.323,07			13.307,68	4,44%
12	Eletrodutos, quadros e caixas de distribuição		2.561,86	1.707,90			4.269,76	1,42%
13	Quadros e Caixas distribuição			500,25			500,25	0,17%
14	Fios e cabos		6.789,54	4.526,36			11.315,90	3,77%
15	Caixas de alvenaria para instalações elétricas		155,40	-			155,40	0,05%
16	Tomadas, interruptores e espelhos			454,82			454,82	0,15%
17	Luminárias e equipamentos				1.124,22	1.124,21	2.248,43	0,75%
18	Drenagem e águas pluviais				2.576,55		2.576,55	0,86%
19	Tubos e conexões de pvc para água			1.834,48	987,80		2.822,28	0,94%
20	Tubos e conexões de pvc para esgoto			1.527,69	1.018,46		2.546,15	0,85%
21	Fossas e sumidouros				4.398,11		4.398,11	1,47%
22	Acessórios Sanitários				2.009,63	3.014,45	5.024,08	1,67%
23	Tampos de granito e complementos				3.556,82	8.299,24	11.856,06	3,95%
24	Equipamentos de incêndio					4.645,42	4.645,42	1,55%
25	Revestimento de paredes internas e acessórios			15.725,71	10.483,81		26.209,52	8,74%
26	Revestimento de paredes externas				8.598,82	20.063,92	28.662,74	9,56%
27	Revestimento de pisos e acessórios				18.616,62		18.616,62	6,21%
28	Revestimento de forro					2.548,15	2.548,15	0,85%
29	Pintura em paredes					25.682,46	25.682,46	8,56%
30	Pintura em Forros					709,03	709,03	0,24%
31	Pintura de esquadrias					1.923,64	1.923,64	0,64%
32	Serviços Diversos					593,81	593,81	0,20%
Valor em Reais Total Mensalmente		51.022,31	57.693,88	58.863,26	63.767,44	68.604,33	299.951,22	100,0%
Acumulado em Reais		51.022,31	108.716,19	167.579,45	231.346,89	299.951,22		
Valor em Percentagem Total Mensalmente		17,010%	19,234%	19,624%	21,259%	22,872%		
Acumulado em Percentagem		17,010%	36,244%	55,868%	77,127%	100%		

Márcia Cristina Maranca
CREA/PR - 95495/D

Otacílio Sadao Kondo
Arqueto e Urbanista - CAU A10941-0