

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO****Local:** Avenida Pedro Amaro dos Santos, entrada da cidade, ( vem de Casa Branca)**Revitalização de canteiro - Construção de lago artificial - Portal**

Item	Especificações	1	2	3	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias	30 dias		
01	Serviços Preliminares	5.655,00			5.655,00	3,06%
02	Movimento de Terra	1.462,44			1.462,44	0,79%
03	Concreto Armado	16.119,64	8.679,80		24.799,44	13,40%
04	Impermeabilizações	2.057,30	1.371,54		3.428,84	1,85%
05	Alvenaria		2.459,10		2.459,10	1,33%
06	Eletrodutos, quadros e caixas de distribuição		5.316,88		5.316,88	2,87%
07	Fios e cabos		3.387,32		3.387,32	1,83%
08	Caixas de alvenaria para instalações elétricas	310,80			310,80	0,17%
09	Luminárias e equipamentos			2.963,70	2.963,70	1,60%
10	Equipamentos para bombeamento			11.054,60	11.054,60	5,97%
11	Tubos e conexões de pvc para água		2.033,48		2.033,48	1,10%
12	Revestimento de paredes internas e acessórios	1.802,94			1.802,94	0,97%
13	Revestimento de paredes externas		3.076,36		3.076,36	1,66%
14	Revestimento de Pisos e Acessórios	12.319,52	22.879,11		35.198,63	19,02%
15	Pintura em paredes			7.373,55	7.373,55	3,98%
16	Paisagismo			37.164,11	37.164,11	20,08%
17	Perfuração do Poço	15.779,75	6.762,75		22.542,50	12,18%
18	Serviços de Bombeamento	5.263,42	9.774,93		15.038,35	8,13%
<b>Valor em Reais Total Mensalmente</b>		<b>60.770,81</b>	<b>65.741,27</b>	<b>58.555,96</b>	<b>185.068,04</b>	<b>100,0%</b>
<b>Acumulado em Reais</b>		<b>60.770,81</b>	<b>126.512,08</b>	<b>185.068,04</b>		
<b>Valor em Percentagem Total Mensalmente</b>		<b>32,837%</b>	<b>35,523%</b>	<b>31,640%</b>		
<b>Acumulado em Percentagem</b>		<b>32,837%</b>	<b>68,360%</b>	<b>100,000%</b>		

Otacílio Sadao Kondo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A10941-0