

**PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 20.391.431-8**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) ASSIS CHATEAUBRIAND		C.N.P.J/M.F 76.208.479/0001-18	
Nome do Prefeito VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA			
Endereço AVENIDA CÍVICA, 99 - CX POSTAL 191	U.F. PR	CEP 85935-000	Telefone 44-3528-8455

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTICÍPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-140	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 02/04/2024 - 09/01/2025
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	
Quantidade 15380 M2	
Justificativa da Proposição COM A EXECUÇÃO DESSA OBRA, POPULAÇÃO SERA BENEFICIADA COM UM ASFALTO DE QUALIDADE, ONDE HOJE TODO ESSE TRECHO ENCONTRA SE NA TERRA BATIDA. MELHORIA NA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, MELHORIA NA DRENAGEM, ARBORIZAÇÃO URBANA. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	25/10/2023	23/03/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	02/04/2024	02/06/2024	R\$ 5.246,95
3	TERRAPLENAGEM	04/04/2024	05/08/2024	R\$ 26.379,22
4	BASE / SUB-BASE	03/05/2024	03/09/2024	R\$ 697.721,39
5	REVESTIMENTO	13/05/2024	13/09/2024	R\$ 1.130.147,54
6	MEIO-FIO E SARJETA	04/07/2024	04/10/2024	R\$ 144.130,83
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	10/07/2024	10/11/2024	R\$ 425.808,01
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	04/08/2024	04/11/2024	R\$ 35.783,62
11	DRENAGEM	02/04/2024	04/10/2024	R\$ 822.725,96
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	04/04/2024	06/11/2024	R\$ 43.096,74
Total				R\$ 3.331.040,26

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	311	Outras obras e Instalações	R\$ 831.040,26	R\$ 2.500.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 6,53%	06/2024	R\$ 163.333,85	R\$ 54.294,30
2	Execução de até 21,08%	07/2024	R\$ 363.719,72	R\$ 120.905,75
3	Execução de até 38,94%	08/2024	R\$ 446.372,70	R\$ 148.381,70
4	Execução de até 63,77%	09/2024	R\$ 620.782,76	R\$ 206.358,50
5	Execução de até 87,63%	10/2024	R\$ 596.494,08	R\$ 198.284,55
6	Execução de até 96,41%	11/2024	R\$ 219.454,45	R\$ 72.950,32
7	Execução de até 100,00%	12/2024	R\$ 89.842,44	R\$ 29.865,14
			Subtotal	R\$ 3.331.040,26

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA - Prefeito Municipal de ASSIS CHATEAUBRIAND

Aprovado por: MARCIO JULIANO MARCOLINO - Diretor geral da Secretaria de Estado das Cidades