

SFM	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND		SAM	93	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONTRATO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	60	Repasse do Concedente			R\$	1.789.879,39	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	26/08/2024	Dias	30	Data	05/10/2024	Sigla	SFM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	-				
Quantidade:	2.352,43 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	1.789.879,39	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
ITEM	ok		7	1	2	3	4	5	6	7																		
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			210	30	30	30	30	30	30	30																		
	Data Início			5/10/24	5/11/24	6/12/24	6/1/25	6/2/25	9/3/25	9/4/25																		
	Data Fim			4/11/24	5/12/24	5/1/25	5/2/25	8/3/25	8/4/25	9/5/25																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			92,94	7,06															2	3.544,24	0,20%						
2	TERRAPLENAGEM			50,00	50,00															2	9.261,84	0,52%						
3	DRENAGEM			100,00																1	50.026,48	2,79%						
4	BASE / SUB-BASE				32,62	62,95		4,44												3	214.574,54	11,99%						
5	REVESTIMENTO			0,32	20,08	46,86	16,36		16,37											5	525.676,17	29,37%						
6	MEIO-FIO E SARJETA				15,18	15,18	40,40	22,35	6,87											5	156.862,14	8,76%						
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									100,00										1	75.701,09	4,23%						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00										1	244.887,14	13,68%						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-							
10	SERVIÇOS DIVERSOS					4,32	4,32	22,34	69,02											4	486.144,10	27,16%						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				18,59	39,51	4,88		37,03											4	23.201,65	1,30%						
TOTAIS																							1.789.879,39	100,00%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS ( R\$ )																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
			R\$	1	2	3	4	5	6	7																		
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.294,10	250,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.544,24	0,20%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	4.630,86	4.630,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.261,84	0,52%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	50.026,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.026,48	2,79%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	69.983,68	135.065,83	-	9.525,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	214.574,54	11,99%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	1.675,14	105.578,92	246.350,44	86.005,64	-	86.066,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	525.676,17	29,37%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	23.817,23	23.817,61	63.379,48	35.063,81	10.784,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	156.862,14	8,76%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	75.701,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.701,09	4,23%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	244.887,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	244.887,14	13,68%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	20.996,58	20.998,47	108.603,79	335.545,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	486.144,10	27,16%						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	4.313,44	9.166,06	1.131,68	-	8.590,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23.201,65	1,30%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	59.626,58	208.574,39	435.396,52	171.515,27	153.192,63	440.985,77	320.588,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.789.879,39	100,00%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	59.626,58	208.574,39	435.396,52	171.515,27	153.192,63	440.985,77	320.588,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.789.879,39	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,33%	11,65%	24,33%	9,58%	8,56%	24,64%	17,91%											1.789.879,39	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,33%	14,98%	39,31%	48,89%	57,45%	82,09%	100,00%											OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
ANNE CAROLINE BELLO - CREA PR-168.663/D - ART/RRT Nº 1720244644407											VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA																	
USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				26/08/2024 - seg		