

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND	PRIORIDADE Nº	60	SAM	93
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Local da Obra :	AV. RADIAL LESTE	Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	26/08/2024 - seg		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.789.879,39	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.160.943,53	Valor total dos Materiais:	R\$ 628.935,86
			64,86%		35,14%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 1.789.879,39	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 59.626,58	Iniciará com a instalação da placa de obra; remoção de camada superficial em 50% da pavimentação e da ciclovia; confecção das rampas em concreto armado da ciclovia em 100%; confecção das bocas de lobo em 100%
Etapa 2	30	R\$ 208.574,39	Execução de 30% de aterro mecanizado, remoção de camada superficial em 50% da pavimentação e da ciclovia totalizando 100%; Execução de regularização e compactação do subleito da pavimentação e da ciclovia em 50%, Execução da base de brita da pavimentação e da ciclovia em 30%, Demolição mecânica de pavimento e transporte 100%, Execução de meio-fio simples 50%; Execução da ciclovia em concreto armado 30%.
Etapa 3	30	R\$ 435.396,52	Execução de regularização e compactação do subleito da pavimentação e da ciclovia em 50% totalizando 100%, Execução de 30% de aterro mecanizado totalizando 60%; Execução da base de brita da pavimentação e da ciclovia em 70% totalizando 100%; Execução das estacas do muro de contenção em 50%, Escavação manual das vigas baldramas do muro de contenção em 50%, Execução de meio-fio simples 50% totalizando 100%; Execução da ciclovia em concreto armado 70% totalizando 100%.
Etapa 4	30	R\$ 171.515,27	Execução das estacas do muro de contenção em 50% totalizando 100%, Escavação manual das vigas baldramas do muro de contenção em 50% totalizando 100%; Execução de meio-fio com sarjeta em 60%, Execução da imprimação com cm30 em 50%; Pintura de ligação RR1C em 50%; Execução da capa em cbuq em 50%, Ensaios tecnológicos da capa 50%, Recomposição de meio-fio e sarjeta em concreto 50%.
Etapa 5	30	R\$ 153.192,63	Execução de 40% de aterro mecanizado totalizando 100%; Execução de formas de vigas e pilares do muro de contenção e das rampas de transposição de nível em 100%; Execução da armação de aço CA-50 12,5mm em 100%, Armação de aço CA-50 8mm em 100%, Armação de aço CA-50 6.3mm em 100%; Armação de aço CA-60 5mm em 100%; Concretagem do muro de contenção e das rampas em 100%.
Etapa 6	30	R\$ 440.985,77	Execução de meio-fio com sarjeta em 40% totalizando 100%; Execução da imprimação com cm30 em 50% totalizando 100%; Pintura de ligação RR1C em 50% totalizando 100%; Execução da capa em cbuq em 50% totalizando 100%, Ensaios tecnológicos da capa 50% totalizando 100%, Mobilização e desmob. para extração de corpos de prova; Recomposição de meio-fio e sarjeta em concreto 50% totalizando 100%; Impermeabilização com emulsão asfáltica no muro de contenção 100%; Instalação de guarda-corpo e corrimão 100%; Textura acrílica no muro de contenção e rampas de transp. de nível 100%, Pintura acrílica no muro de contenção e rampas de transp. de nível 100%; Lastro com material granular nas rampas de transp. de nível 100%, Execução de piso de concreto nas rampas de transp. de nível 100%
Etapa 7	30	R\$ 320.588,23	Textura acrílica no muro de contenção e rampas de transp. de nível 100%, Pintura acrílica no muro de contenção e rampas de transp. de nível 100%; Lastro com material granular nas rampas de transp. de nível 100%, Execução de piso de concreto nas rampas de transp. de nível 100%; Plantio de árvore 100%, Plantio de gramas em placas 100%, Execução de Rampas PNE 100%; Faixa de sinalização horizontal faixa de pedestres 100%, Placa sinalização refletiva-circulo 100%, Placa sinalização refletiva-retangular dupla 100%; Faixa de sinalização horizontal pintura de ciclovia 100%, Faixa de sinalização horizontal pintura de meio-fio 100%.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ANNE CAROLINE BELLO - CREA PR-168.663/D	VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE