

OUTROS SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECIDPAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																									
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND			SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO				Prazo do Projeto		Repasso do Concedente							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº		Data	22/07/2024	Dias	90	Data	30/10/2024	Sigla	OUTROS			nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente			R\$	1.791.926,56	100,00%
Quantidade:	7.070,79		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		1.791.926,56	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início			30/10/24	30/11/24	31/12/24	31/1/25	3/3/25	3/4/25	4/5/25	4/6/25	5/7/25	5/8/25												
	Data Fim			29/11/24	30/12/24	30/1/25	2/3/25	2/4/25	3/5/25	3/6/25	4/7/25	4/8/25	4/9/25												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00																		1	22.362,95	1,25%	
2	TERRAPLENAGEM			90,29	9,71																	2	1.590,92	0,09%	
3	DRENAGEM				6,80	17,20	30,09	45,91														4	493.254,75	27,53%	
4	BASE / SUB-BASE					7,30	26,53	25,91	40,26													4	412.987,40	23,05%	
5	REVESTIMENTO							11,47	28,55	28,51	29,98	1,49										5	501.001,10	27,96%	
6	MEIO-FIO E SARJETA								15,47	7,53	46,73	30,27										4	76.611,08	4,28%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								1,10	80,17	13,85	4,88										4	209.058,45	11,67%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										6,35	16,99	76,66									3	16.920,04	0,94%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																						-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						1,56	3,11	7,72	13,00	73,25	1,36										6	58.139,87	3,24%	
TOTAIS																						1.791.926,56	100,01%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	22.362,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22.362,95	1,25%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.436,44	154,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.590,92	0,09%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	33.541,32	84.839,82	148.420,35	226.453,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		493.254,75	27,53%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	30.148,08	109.565,56	107.005,04	166.268,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		412.987,40	23,05%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	57.464,83	143.035,81	142.835,41	150.200,13	7.464,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		501.001,10	27,96%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	11.851,73	5.768,81	35.800,36	23.190,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		76.611,08	4,28%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.299,64	167.602,16	28.954,60	10.202,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		209.058,45	11,67%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	1.074,42	2.874,71	12.970,90	-	-	-	-	-	-	-	-		16.920,04	0,94%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	906,98	1.808,15	4.488,40	7.558,18	42.587,45	790,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58.139,87	3,24%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	23.799,39	33.695,80	114.987,90	258.892,89	392.731,27	327.944,32	323.764,57	258.616,96	44.522,56	12.970,90	-	-	-	-	-	-	-	-		1.791.926,56	100,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	23.799,39	33.695,80	114.987,90	258.892,89	392.731,27	327.944,32	323.764,57	258.616,96	44.522,56	12.970,90	-	-	-	-	-	-	-	-		1.791.926,56	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,33%	1,88%	6,42%	14,45%	21,92%	18,30%	18,07%	14,43%	2,48%	0,72%										1.791.926,56	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,33%	3,21%	9,63%	24,07%	45,99%	64,29%	82,36%	96,79%	99,28%	100,00%										OK	OK	
Resp. Técnico:				Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:					data:					
ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN - CREA PR-178.435/D - ART/RRT Nº 1720244042911											VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA														
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						22/07/2024 - seg			