

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO	Data base . Abril/2020 - Sem desoneração
PROGRAMA	RECURSO PROPRIO
EMPREENDIMENTO	CONCLUSÃO DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FIGUEIRA 146,40 M²
PROPONENTE	PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA – PARANÁ
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- RUA TAMBAÍBA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, FIGUEIRA, PARANÁ.
MUNICÍPIO	Figueira - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira ART 1720203038472

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
					R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
	CONSTRUÇÃO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.564,42	1,29		782,21	50,00	782,21	50,00		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 483,40	0,40		483,40	100,00				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 581,16	0,48		581,16	100,00				
4	FORMAS	R\$ 414,06	0,34		414,06	100,00				
5	ARMADURAS	R\$ 1.875,28	1,54		1.875,28	100,00				
6	CONCRETO	R\$ 719,85	0,59		719,85	100,00				
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 767,74	0,63		383,87	50,00	383,87	50,00		
8	ALVENARIAS	R\$ 5.158,27	4,25		5.158,27	100,00	-			
10	ESQUADRIAS	R\$ 54.884,06	45,21		13.721,02	25,00	13.721,02	25,00	27.442,03	50,00
13	REVESTIMENTO	R\$ 20.749,00	17,09		8.299,60	40,00	12.449,40	60,00	-	
14	PISO	R\$ 23.563,94	19,41		7.069,18	30,00	7.069,18	30,00	9.425,58	40,00
15	ACESSÓRIOS	R\$ 2.859,14	2,36		-		-		2.859,14	100,00
16	PINTURA	R\$ 7.778,76	6,41		-		-		7.778,76	100,00
TOTAL		R\$ 121.399,07	100,00	-	39.487,89	32,53	34.405,68	28,34	47.505,51	39,13
ACUMULADO					R\$ 39.487,89	32,53	R\$ 73.893,56	60,87	R\$ 121.399,07	100,00


Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Letícia Messias Godoi
Secretária Municipal de Obras
CREA/PR 169190


Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Figueira, Paraná, 21 de Julho de 2.020.