

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																					
Município:		ASSIS CHATEAUBRIAND		SAM	89	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente		R\$	90.950,98	100,00%			
Projeto :		MEU CAMPINHO - Academia da Terceira Idade módulo 4 - ATI 04		LOTE nº	1	Data	12/07/2024	Dias	120	Data	19/11/2024	Sigla	PAM	nº	-	nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	-			
Quantidade:		116,55		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	90.950,98	100,00%
GRUPO		SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM				6	1	2	3	4	5	6										ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL			
				ok	180	30	30	30	30	30	30														
		Data Início			19/11/24	20/12/24	20/1/25	20/2/25	23/3/25	23/4/25															
		Data Fim			19/12/24	19/1/25	19/2/25	22/3/25	22/4/25	23/5/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	53,6	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3											6	14.890,27	16,37			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	91,8					8,2											2	7.834,35	8,61			
3	FUNDACOES		%																		-	-			
4	ESTRUTURAS		%																		-	-			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																		-	-			
6	COBERTURA		%																						
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																						
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%		30,7	69,3														2	12.771,64	14,04			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%																		-	-			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%						100,0											1	3.851,98	4,24			
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%				11,7	29,5	58,8											3	51.490,63	56,61			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%						100,0											1	112,11	0,12			
TOTAIS																					90.950,98	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																		Nº DE	TOTAL	% S/	
			R\$	1	2	3	4	5	6											ETAPAS	ITEM	ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	7.981,18	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14.890,27	16,37%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	7.193,50	-	-	-	-	640,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.834,35	8,61%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$																						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$																						
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$																						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$																						
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	3.924,72	8.846,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.771,64	14,04%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	3.851,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.851,98	4,24%			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	6.024,40	15.200,03	30.266,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51.490,63	56,61%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	112,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	112,11	0,12%			
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	15.174,68	5.306,54	10.228,73	7.406,22	16.581,85	36.252,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		90.950,98	100,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	15.174,68	5.306,54	10.228,73	7.406,22	16.581,85	36.252,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		90.950,98	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	16,68%	5,83%	11,25%	8,14%	18,23%	39,86%													90.950,98	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	16,68%	22,52%	33,77%	41,91%	60,14%	100,00%													OK	OK			
Responsável Técnico - assinatura digital										Prefeito(a) - assinatura digital															
ROBERTO DANIEL BARBOSA - CREA PR-167532/D										VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA															
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																					12/07/2024 - sex				