

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL										
Município:		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		522.316,32	100,00%	
Projeto:		LOTE nº		Data	18/04/2022	Dias	70	Data	07/07/2022	nº		Contrapartida do Proponente				
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		522.316,32	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6						ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		7/7/22	7/8/22	7/9/22	8/10/22	8/11/22	9/12/22								
	Data Fim		6/8/22	6/9/22	7/10/22	7/11/22	8/12/22	8/1/23								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30									30.552,30	5,85	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10						84.651,59	16,21	
3	FUNDACOES		20	40	40									5.043,22	0,97	
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10						38.906,90	7,45	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10						126.516,60	24,22	
6	COBERTURA				50	50										
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20	30	30	20								
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20						25.106,54	4,81	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10						1.112,01	0,21	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				20	30	30	20						18.870,40	3,61	
11	PAVIMENTACAO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20						191.556,76	36,67	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10								
TOTAIS		TOTAIS											522.316,32	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																
ITEM			PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 12.220,92	9.165,69	9.165,69									3	30.552,30	5,85%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$													
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$ 16.930,32	25.395,48	16.930,32	8.465,16	8.465,16	8.465,16						6	84.651,59	16,21%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$													
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$ 1.008,64	2.017,29	2.017,29									3	5.043,22	0,97%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$													
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ 3.890,69	7.781,38	7.781,38	7.781,38	7.781,38	3.890,69						6	38.906,90	7,45%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$													
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ 6.325,83	12.651,66	25.303,32	37.954,98	31.629,15	12.651,66						6	126.516,60	24,22%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$													
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$													
6C		CONTRAPARTIDA	R\$													
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$													
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$													
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$ 2.510,65	2.510,65	5.021,31	5.021,31	5.021,31	5.021,31						6	25.106,54	4,81%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$													
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$ 111,20	222,40	222,40	222,40	222,40	111,20						6	1.112,01	0,21%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$													
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$		3.774,08	5.661,12	5.661,12	3.774,08						4	18.870,40	3,61%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$													
11T	PAVIMENTACAO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$ 19.155,68	19.155,68	38.311,35	38.311,35	38.311,35	38.311,35						6	191.556,76	36,67%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$													
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$													
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$													
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 62.153,93	78.900,23	108.527,14	103.417,70	97.091,87	72.225,45							522.316,32	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$													
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 62.153,93	78.900,23	108.527,14	103.417,70	97.091,87	72.225,45							522.316,32	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 11,90%	15,11%	20,78%	19,80%	18,59%	13,83%							522.316,32	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 11,90%	27,01%	47,78%	67,58%	86,17%	100,00%							OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:			Assinatura:			data:			