

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO								
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND			SAM	78	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R\$	6.950.000,00	63,23%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	14/12/2023	Dias	70	Data	03/03/2024	nº		Contrapartida do Proponente		R\$	4.041.988,94	36,77%		
Quantidade:	52498,05		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total		10.991.988,94	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)												TOTAL	% S/		
ITEM	ok 12			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ITEM (R\$)	TOTAL			
	Data Início			3/3/24	3/4/24	4/5/24	4/6/24	5/7/24	5/8/24	5/9/24	6/10/24	6/11/24	7/12/24	7/1/25	7/2/25					
	Data Fim			2/4/24	3/5/24	3/6/24	4/7/24	4/8/24	4/9/24	5/10/24	5/11/24	6/12/24	6/1/25	6/2/25	9/3/25					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			25	25	25	25									11.432,06	0,10			
2	TERRAPLENAGEM			20	20	20	20	20								356.744,69	3,25			
3	BASE / SUB-BASE				10	15	25	10	15	25						1.958.272,08	17,82			
4	REVESTIMENTO					10	15	15	10	15	15	20				3.857.502,48	35,09			
5	MEIO-FIO E SARJETA						20	10	20	15	15	10	10			466.343,63	4,24			
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							10	15	15	20	15	15	10		1.088.027,87	9,90			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										25	20	25	15	15	100.651,29	0,92			
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															-	-			
9	SERVIÇOS DIVERSOS															-	-			
10	DRENAGEM			25	15	15	15	15	15							3.030.984,02	27,57			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			10	15	15	15	15	20	10						122.030,82	1,11			
TOTAIS																	10.991.988,94	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																				
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.807,06	1.807,06	1.807,06	1.807,06	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.228,25	0,07%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.050,95	1.050,95	1.050,95	1.050,95	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.203,81	0,04%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	45.112,41	45.112,41	45.112,41	45.112,41	45.112,41	-	-	-	-	-	-	-	5	225.562,05	2,05%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.236,53	26.236,53	26.236,53	26.236,53	26.236,53	-	-	-	-	-	-	-	5	131.182,64	1,19%		
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	123.817,36	185.726,05	309.543,41	123.817,36	185.726,05	309.543,41	-	-	-	-	-	6	1.238.173,64	11,26%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	72.009,84	108.014,77	180.024,61	72.009,84	108.014,77	180.024,61	-	-	-	-	-	6	720.098,44	6,55%		
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	243.901,65	365.852,47	365.852,47	243.901,65	365.852,47	365.852,47	487.803,30	-	-	-	7	2.439.016,49	22,19%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	141.848,60	212.772,90	212.772,90	141.848,60	212.772,90	212.772,90	283.697,20	-	-	-	7	1.418.485,99	12,90%		
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	58.971,82	29.485,91	58.971,82	44.228,87	44.228,87	29.485,91	29.485,91	-	-	7	294.859,12	2,68%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	34.296,90	17.148,45	34.296,90	25.722,68	25.722,68	17.148,45	17.148,45	-	-	7	171.484,51	1,56%		
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	68.793,68	103.190,52	103.190,52	137.587,36	103.190,52	103.190,52	68.793,68	-	7	687.936,80	6,26%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	40.009,11	60.013,66	60.013,66	80.018,21	60.013,66	40.009,11	-	-	7	400.091,07	3,64%		
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	15.909,92	12.727,93	15.909,92	9.545,95	9.545,95		5	63.639,66	0,58%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	9.252,91	7.402,33	9.252,91	5.551,74	5.551,74		5	37.011,63	0,34%		
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	479.106,63	287.463,98	287.463,98	287.463,98	287.463,98	287.463,98	-	-	-	-	-	-	6	1.916.426,51	17,43%		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	278.639,38	167.183,63	167.183,63	167.183,63	167.183,63	167.183,63	-	-	-	-	-	-	6	1.114.557,51	10,14%		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	7.715,75	11.573,62	11.573,62	11.573,62	11.573,62	15.431,50	7.715,75	-	-	-	-	-	7	77.157,48	0,70%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.487,33	6.731,00	6.731,00	6.731,00	6.731,00	8.974,67	4.487,33	-	-	-	-	-	7	44.873,34	0,41%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	533.741,85	469.774,43	775.584,77	1.080.324,78	932.099,44	894.685,51	830.531,02	563.578,62	633.207,66	148.586,35	78.339,63	9.545,95		6.950.000,00	63,23%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	310.414,19	273.211,95	451.065,47	628.296,52	542.091,46	520.332,22	483.021,18	327.766,70	368.261,64	86.415,02	45.560,85	5.551,74		4.041.988,94	36,77%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	844.156,04	742.986,39	1.226.650,24	1.708.621,30	1.474.190,89	1.415.017,73	1.313.552,20	891.345,31	1.001.469,30	235.001,37	123.900,48	15.097,69		10.991.988,94	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,68%	6,76%	11,16%	15,54%	13,41%	12,87%	11,95%	8,11%	9,11%	2,14%	1,13%	0,14%		10.991.988,94	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,68%	14,44%	25,60%	41,14%	54,55%	67,43%	79,38%	87,49%	96,60%	98,74%	99,86%	100,00%		OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:				
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/11/2023 - ter	