

SFM 2023																		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																		PAVIMENTAÇÃO																	
Município:			ASSIS CHATEAUBRIAND					SAM				Edital no Município			Procedimento prévio			Início previsto da Obra						Empréstimo			R\$ 1.676.970,34		100,00%																								
Projeto :			RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					LOTE nº		1		Data		17/10/2023		Dias		70		Data		05/01/2024		Contrapartida do Proponente			R\$ -																										
Quantidade:																		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total			1.676.970,34		100,00%												
GRUPO ITEM		SERVIÇOS					ok		N 6		PARCELAS (%)																	TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL																							
		Data Início							1		2		3		4		5		6																																		
		Data Fim							4/2/24		6/3/24		6/4/24		7/5/24		7/6/24		8/7/24																																		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							50		50																13.115,34		0,78																								
2		TERRAPLENAGEM							20		40		40														2.607,56		0,16																								
3		BASE / SUB-BASE							20		20		40		20												37.059,45		2,21																								
4		REVESTIMENTO													30		30		40								1.524.007,03		90,88																								
5		MEIO-FIO E SARJETA													50		50										7.376,66		0,44																								
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																									-		-																								
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													30		70										40.977,79		2,44																								
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																									-		-																								
9		SERVIÇOS DIVERSOS																									-		-																								
10		DRENAGEM							10		40		50														23.464,53		1,40																								
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS											20		40		40										28.361,98		1,69																								
TOTAIS																		TOTAIS																		1.676.970,34		100,00															
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																																																					
ITEM		PARCELAS															Nº DE MESES		TOTAL ITEM		% S/ ITEM																																
				1		2		3		4		5		6																																							
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		FINANCIAMENTO		R\$		6.557,67		6.557,67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		13.115,34		0,78%																			
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
2T		TERRAPLENAGEM		FINANCIAMENTO		R\$		521,51		1.043,02		1.043,02		-		-		-		-		-		-		-		-		3		2.607,56		0,16%																			
2C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
3T		BASE / SUB-BASE		FINANCIAMENTO		R\$		7.411,89		7.411,89		14.823,78		7.411,89		-		-		-		-		-		-		-		4		37.059,45		2,21%																			
3C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
4T		REVESTIMENTO		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		457.202,11		457.202,11		609.602,81		-		-		-		-		-		3		1.524.007,03		90,88%																			
4C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
5T		MEIO-FIO E SARJETA		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		-		3.688,33		3.688,33		-		-		-		-		-		2		7.376,66		0,44%																			
5C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
6T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
6C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
7T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		-		12.293,34		28.684,45		-		-		-		-		-		2		40.977,79		2,44%																			
7C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
8T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
8C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
9T		SERVIÇOS DIVERSOS		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
9C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
10T		DRENAGEM		FINANCIAMENTO		R\$		2.346,45		9.385,81		11.732,27		-		-		-		-		-		-		-		-		3		23.464,53		1,40%																			
10C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		FINANCIAMENTO		R\$		-		-		-		5.672,40		11.344,79		11.344,79		-		-		-		-		-		3		28.361,98		1,69%																			
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
T		TOTAIS		FINANCIAMENTO		R\$		16.837,53		24.398,40		27.599,07		470.286,40		484.528,57		653.320,39		-		-		-		-		-				1.676.970,34		100,00%																			
C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-																					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$		16.837,53		24.398,40		27.599,07		470.286,40		484.528,57		653.320,39		-		-		-		-		-		-				1.676.970,34		100,00%																			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$		1,00%		1,45%		1,65%		28,04%		28,89%		38,96%																1.676.970,34		100,00%																			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$		1,00%		2,46%		4,10%		32,15%		61,04%		100,00%																OK		OK																			
Resp. Técnico:				Assinatura:										Prefeito:										Assinatura:										data:																			
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																		17/10/2023 - ter																	