

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND			SAM				Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente									
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº				Data	14/06/2024	Dias	70	Data	02/09/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS						Contrapartida do Proponente	R\$	868.461,78	100,00%
Quantidade:	5.611,42		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		868.461,78	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
				6	1	2	3	4	5	6																			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																				
Data Início				2/9/24	3/10/24	3/11/24	4/12/24	4/1/25	4/2/25																				
Data Fim				2/10/24	2/11/24	3/12/24	3/1/25	3/2/25	6/3/25																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			40,57	11,89	11,89	11,89	11,89	11,87												6	11.481,82	1,32%						
2	TERRAPLENAGEM			16,09	32,85	25,53	25,53														4	133.082,73	15,32%						
3	DRENAGEM																					-							
4	BASE / SUB-BASE				46,74	46,74	6,52														3	106.714,16	12,29%						
5	REVESTIMENTO						49,99	50,01													2	239.581,91	27,59%						
6	MEIO-FIO E SARJETA				100,00																1	81,44	0,01%						
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							15,08	84,92												2	23.775,48	2,74%						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00												1	324.726,54	37,39%						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-							
10	SERVIÇOS DIVERSOS					100,00															1	3.065,68	0,35%						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				15,71	16,47	16,47	13,03	38,32												5	25.952,02	2,99%						
TOTAIS																							868.461,78	100,00%					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
			R\$	1	2	3	4	5	6																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.658,17	1.365,19	1.365,19	1.365,19	1.365,19	1.362,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.481,82	1,32%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.413,01	43.717,68	33.976,02	33.976,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133.082,73	15,32%						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	49.878,20	49.878,20	6.957,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		106.714,16	12,29%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	119.767,00	119.814,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		239.581,91	27,59%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	81,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		81,44	0,01%						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	3.585,34	20.190,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.775,48	2,74%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	324.726,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		324.726,54	37,39%						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.065,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.065,68	0,35%						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.077,06	4.274,30	4.274,30	3.381,55	9.944,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.952,02	2,99%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.071,19	99.119,57	92.559,39	166.340,27	128.146,99	356.224,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		868.461,78	100,00%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	26.071,19	99.119,57	92.559,39	166.340,27	128.146,99	356.224,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		868.461,78	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,00%	11,41%	10,66%	19,15%	14,76%	41,02%													868.461,78	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,00%	14,42%	25,07%	44,23%	58,98%	100,00%													OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito(a):					Assinatura:					data:											
NOME DO(A) PROJETISTA - CREA PR-999.999/D			VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA																										
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																													
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						14/06/2024 - sex							