



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	951956/2023	PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 14 BIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	LOTE 01 - RUA 14 BIS	1.552.923,88	% Período:	9,62%	5,88%	23,06%	43,73%	17,71%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.689,99	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	91.269,55	% Período:		100,00%										
1.3.	BASE / SUB-BASE	237.822,18	% Período:			100,00%									
1.4.	REVESTIMENTO	679.169,58	% Período:				100,00%								
1.5.	MEIO-FIO	120.314,92	% Período:			100,00%									
1.6.	URBANIZAÇÃO	250.362,28	% Período:					100,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.678,45	% Período:					100,00%							
1.8.	DRENAGEM	144.700,64	% Período:	100,00%											
1.9.	CONTROLE TECNOLÓGICO	18.916,29	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.552.923,88				%:	9,62%	5,88%	23,06%	43,73%	17,71%						
Período:	Repass:	124.650,03		76.154,39	298.825,98	566.692,24	229.421,36								
	Contrapartida:	24.740,60		15.115,16	59.311,12	112.477,34	45.535,66								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	149.390,63		91.269,55	358.137,10	679.169,58	274.957,02								
Acumulado:	%:	9,62%		15,50%	38,56%	82,29%	100,00%								
	Repass:	124.650,03		200.804,42	499.630,40	1.066.322,64	1.295.744,00								
	Contrapartida:	24.740,60		39.855,76	99.166,88	211.644,22	257.179,88								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	149.390,63		240.660,18	598.797,28	1.277.966,86	1.552.923,88								

ASSIS CHATEAUBRIAND - PR
Local

quarta-feira, 10 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNE CAROLINE BELLO
CREA/CAU: 168663/D - PR
ART/RRT: 1720243891397