

| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | |
|---|---|-------------------|--------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|----|-------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|---------|
| Município: | FIGUEIRA | | | | SAM | 25 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Convênio | | Repasso do Concedente | | 800.000,00 | 88,03% | |
| Projeto: | FECHAMENTO E PORTAL CENTRO DE EVENTOS | | | | LOTE nº | 1 | Data | 20/05/2022 | Dias | 70 | Data | 08/08/2022 | nº | | Contrapartida do Proponente | | 108.812,19 | 11,97% | |
| Quantidade: | | | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | Valor Total | | 908.812,19 | 100,00% |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | | | | | | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | |
| | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | 8/8/22 | 8/9/22 | 9/10/22 | 9/11/22 | 10/12/22 | 10/1/23 | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | 7/9/22 | 8/10/22 | 8/11/22 | 9/12/22 | 9/1/23 | 9/2/23 | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 40 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | 44.358,12 | 4,88 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | 13.961,21 | 1,54 | |
| 3 | FUNDACOES | | 20 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | 50.385,28 | 5,54 | |
| 4 | ESTRUTURAS | | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | | | | | | | | | 314.436,84 | 34,60 | |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | | 5 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | | | | | | | | | 236.659,29 | 25,38 | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | | | | | | | | | 162.951,99 | 17,93 | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | 385,08 | 0,04 | |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | | | | | | | | | 91.674,38 | 10,09 | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 908.812,19 | 100 | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | | PARCELAS | | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 15.618,85 | 11.714,14 | 11.714,14 | | | | | | | | | 3 | 39.047,12 | 4,30% | | |
| 1C | E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.124,40 | 1.593,30 | 1.593,30 | | | | | | | | | 3 | 5.311,00 | 0,58% | | |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 2.457,93 | 3.686,89 | 2.457,93 | 1.228,96 | 1.228,96 | 1.228,96 | | | | | | 6 | 12.289,63 | 1,35% | | |
| 2C | E ÁGUAS PLUVIAIS | CONTRAPARTIDA | R\$ | 334,32 | 501,47 | 334,32 | 167,16 | 167,16 | 167,16 | | | | | | 6 | 1.671,58 | 0,18% | | |
| 3T | FUNDACOES | TESOURO | R\$ | 8.870,53 | 17.741,06 | 17.741,06 | | | | | | | | | 3 | 44.352,64 | 4,88% | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 1.206,53 | 2.413,05 | 2.413,05 | | | | | | | | | 3 | 6.032,64 | 0,66% | | |
| 4T | ESTRUTURAS | TESOURO | R\$ | 27.678,93 | 55.357,86 | 55.357,86 | 55.357,86 | 55.357,86 | 27.678,93 | | | | | | 6 | 276.789,28 | 30,46% | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 3.764,76 | 7.529,51 | 7.529,51 | 7.529,51 | 7.529,51 | 3.764,76 | | | | | | 6 | 37.647,56 | 4,14% | | |
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | TESOURO | R\$ | 10.152,12 | 20.304,24 | 40.608,49 | 60.912,73 | 50.760,61 | 20.304,24 | | | | | | 6 | 203.042,43 | 22,34% | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 1.380,84 | 2.761,69 | 5.523,37 | 8.285,06 | 6.904,22 | 2.761,69 | | | | | | 6 | 27.616,86 | 3,04% | | |
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS | TESOURO | R\$ | | | 28.688,35 | 43.032,52 | 43.032,52 | 28.688,35 | | | | | | 4 | 143.441,73 | 15,78% | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 3.902,05 | 5.853,08 | 5.853,08 | 3.902,05 | | | | | | 4 | 19.510,26 | 2,15% | | |
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | TESOURO | R\$ | 33,90 | 33,90 | 67,79 | 67,79 | 67,79 | 67,79 | | | | | | 6 | 338,97 | 0,04% | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 4,61 | 4,61 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | | | | | | 6 | 46,11 | 0,01% | | |
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | TESOURO | R\$ | | | 16.139,64 | 24.209,46 | 24.209,46 | 16.139,64 | | | | | | 4 | 80.698,20 | 8,88% | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 2.195,24 | 3.292,86 | 3.292,86 | 2.195,24 | | | | | | 4 | 10.976,18 | 1,21% | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 64.812,25 | 108.838,08 | 172.775,24 | 184.809,32 | 174.657,20 | 94.107,91 | | | | | | | 800.000,00 | 88,03% | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 8.815,45 | 14.803,64 | 23.500,07 | 25.136,88 | 23.756,04 | 12.800,11 | | | | | | | 108.812,19 | 11,97% | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 73.627,70 | 123.641,72 | 196.275,31 | 209.946,20 | 198.413,24 | 106.908,02 | | | | | | | 908.812,19 | 100,00% | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 8,10% | 13,60% | 21,60% | 23,10% | 21,83% | 11,76% | | | | | | | 908.812,19 | 100,00% | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 8,10% | 21,71% | 43,30% | 66,40% | 88,24% | 100,00% | | | | | | | OK | OK | | |
| Resp. Técnico: | | Assinatura: _____ | | | | | Prefeito: _____ | | | | | Assinatura: _____ | | | data: _____ | | | | |