

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																
A REALIZAR (DIAS)																
Item	GRUPO DE SERVIÇO	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado		
		Valor do Item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.456,00	100,00%	6456,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	337,57	100,00%	337,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
3	FUNDACOES	16.976,34	100,00%	16976,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
4	ESTRUTURAS	17.353,93	0,00%	0,00	100,00%	17353,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	12.911,48	0,00%	0,00	100,00%	12911,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
6	COBERTURA	115.657,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	57828,75	50,00%	57828,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	766,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	766,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	11.924,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11924,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	70.851,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35425,90	50,00%	35425,90	0,00%	0,00	100,00%	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	7.187,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7187,98	100,00%	7187,98	100,00%	
		260.423,79	9,13%	23769,91	11,62%	30285,41	22,21%	57.828,75	22,51%	58.595,73	18,18%	47.350,12	16,35%	42.613,88	100,00%	
															260.423,79	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Engº Civil Osmario M. Miranda Jr.
CREA-PR: 69571/D