

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CONSTRUÇÃO

180 DIAS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	30,00	%	60,00	%	90,00	%	120,00	%	150,00	%	180,00	CASA PRÉ-MOLDADA VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CASA PRÉ-MOLDADA	100,00%	16,66%	R\$ 52.479,00	16,66%	R\$ 52.479,00	16,66%	R\$ 52.479,00	16,66%	R\$ 52.479,00	16,66%	R\$ 52.479,00	16,66%	R\$ 52.479,00	315.000,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%		R\$ 52.479,00		R\$ 52.479,00		R\$ 52.479,00		R\$ 52.479,00		R\$ 52.479,00		R\$ 52.479,00	315.000,00
	VALOR PROPOSTO														
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS														
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	