



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 11,78%	BDI 2 26,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE INDUSTRIAL									366.004,90	
1.			BARRACÃO COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA, FECHAMENTO LATERAIS E NOS OITÕES METÁLICO, FECHAMENTO EM PLACA DE CONCRETO E PISO EM CONCRETO					-	366.004,90	
1.1.			INFRAESTRUTURA					-	34.702,28	
1.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	110,00	84,25	BDI 1	94,17	10.358,70	RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,85	555,83	BDI 1	621,31	2.392,04	RA
1.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	590,30	11,68	BDI 1	13,06	7.709,32	RA
1.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,50	14,84	BDI 1	16,59	1.916,15	RA
1.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	163,89	15,44	BDI 1	17,26	2.828,74	RA
1.1.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,14	837,91	BDI 1	936,62	9.497,33	RA
1.2.			COBERTURA METÁLICA E FECHAMENTO					-	229.106,38	
1.2.1.	Cotação	Cotação	ESTRUTURA DE COBERTURA, COBERTURA, FECHAMENTO NOS OITÕES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS	M2	635,49	198,15	BDI 1	221,49	140.754,68	RA
1.2.2.	Cotação	Cotação	FECHAMENTO DE PAREDE COM TELHA GALVALUME 0,43 MM, NA COR NATURAL	M2	346,50	157,43	BDI 1	175,98	60.977,07	RA
1.2.3.	Cotação	Cotação	FECHAMENTO DE PAREDE COM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ESPESSURA DE 10CM	M2	112,50	217,69	BDI 1	243,33	27.374,63	RA
1.3.			PISO EM CONCRETO					-	80.730,00	
1.3.1.	Cotação	Cotação	CONCRETAGEM DE PISO, FCK = 35 MPA, COM 12 CM DE ESPESSURA, COM MALHA Q92 E ACABAMENTO POLIDO	M2	600,00	120,37	BDI 1	134,55	80.730,00	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	21.466,24	
1.4.1.	Cotação	Cotação	PORTAS DE CORRER METÁLICAS, ESTILO LAMBRIL 0,43 MM, COM DUAS FOLHAS - TAMANHO 5,00X6,00	Unidade	2,00	9.602,00	BDI 1	10.733,12	21.466,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 11,78%	BDI 2 26,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE 600,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO PARQUE INDUSTRIAL									366.004,90

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR
Local
segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SARA REIFUR
CREA/CAU: PR-201940/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓