



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 11,78%	BDI 2 26,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS										1.000.019,55
1.			BARRACÃO COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA, CALHAS, FECHAMENTO LATERAIS E NOS OITÕES					-	1.000.019,55	
1.1.			INFRAESTRUTURA					-	141.423,82	
1.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	370,00	81,47	BDI 1	91,07	33.695,90	RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,95	549,95	BDI 1	614,73	7.960,75	RA
1.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.119,00	9,88	BDI 1	11,04	34.433,76	RA
1.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	494,40	14,66	BDI 1	16,39	8.103,22	RA
1.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	551,27	15,33	BDI 1	17,14	9.448,77	RA
1.1.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	52,35	816,54	BDI 1	912,73	47.781,42	RA
1.2.			COBERTURA METÁLICA E FECHAMENTO METÁLICO					-	858.595,73	
1.2.1.	Cotação	Cotação	ESTRUTURA DE COBERTURA, COBERTURA, FECHAMENTO NOS OITÕES E VIGAS DE FERRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS	M2	3.197,50	192,62	BDI 1	215,31	688.453,73	RA
1.2.2.	Cotação	Cotação	FECHAMENTO DE PAREDE COM TELHA GALVALUME 0,43 MM, COM PINTURA NA COR VERDE BANDEIRA	M2	612,50	187,87	BDI 1	210,00	128.625,00	RA
1.2.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	350,00	106,12	BDI 1	118,62	41.517,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 11,78%	BDI 2 26,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M³ DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS									1.000.019,55

IVAÍ - PR
Local
quarta-feira, 14 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SARA REIFUR
CREA/CAU: PR-201940/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←