

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE URBANIZAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ALTO PARAISO	PRIORIDADE Nº 50	SAM	48
Projeto :	URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	VIA URBANA DA SEDE MUNICIPAL	Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		12/04/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 08		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.302.733,16	Valor total Mão de Obra:	R\$ 394.581,49 30,29%	Valor total dos Materiais: R\$ 908.151,67 69,71%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 1.302.733,16	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 5.198,59	Iniciará no contorno próximo a Praça José Hilton e Unidade de Saúde, com instalação da placa da obra. Serão demolidos o piso, será realizada a limpeza e preparo do terreno com instalação do eletroduto.
Etapa 2	30	R\$ 122.950,36	no Contorno trecho 00: será instalada as fincadinhas, o paver de 6cm, caixas eletricas, plantio de grama e assentamento de piso tátil. NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: 1º CONTORNO E RUA DEOLINDO BALAN, CANTEIRO 01 - FRENTE COM UNIDADE DE SAÚDE: Serão demolidos o piso, será realizada a limpeza e preparo do terreno com instalação do eletroduto, serão executadas as fincadinhas, paver 6mm e 50m2 de piso tátil, serão executadas as caixas elétricas.
Etapa 3	30	R\$ 178.719,39	NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: 1º CONTORNO E RUA DEOLINDO BALAN, CANTEIRO 01 - FRENTE COM UNIDADE DE SAÚDE: serão executados paver 8cm, grama e 71,91m2 de piso tátil. NO TRECHO DA AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: RUA DEOLINDO BALAN E RUA 15 DE NOVEMBRO, CANTEIRO 02 - FRENTE COM IGREJA serão realizados os seguintes serviços: serão demolidos o piso, será realizada a limpeza e preparo do terreno .
Etapa 4	30	R\$ 150.464,31	NO TRECHO DA AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: RUA DEOLINDO BALAN E RUA 15 DE NOVEMBRO, CA NTEIRO 02 - FRENTE COM IGREJA serão realizados os seguintes serviços: será executado o corte do asfalto existente para passagem de eletroduto, e será feita a recomposição do mesmo com base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação e capa em TST, serão executadas fincadinhas, paver de 6cm e 100m2 piso tátil, quadro de medição, disjuntor, contator, e caixa derivação. NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA, ENTRE: RUA PARANAGUÁ E RUA 19 DE DEZEMBRO, CANTEIRO 04, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTESSERVIÇOS: será executado o corte do asfalto existente para passagem de eletroduto, e será feita a recomposição do mesmo com base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação e capa em TST, quadro de medição, disjuntor, contator, e caixa derivação, caixa elétrica.
Etapa 5	30	R\$ 270.032,85	NO TRECHO DA AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: RUA DEOLINDO BALAN E RUA 15 DE NOVEMBRO, CA NTEIRO 02 - FRENTE COM IGREJA serão realizados os seguintes serviços: será executado paver de 8cm, grama e 92,59m2 de piso tátil.NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA, ENTRE: RUA PARANAGUÁ E RUA 19 DE DEZEMBRO, CANTEIRO 04, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTESSERVICOS: Serão demolidos o piso, será realizada a limpeza e preparo do terreno com instalação do eletroduto.
Etapa 6	30	R\$ 166.058,69	no Contorno trecho 00: serão instalados os postes sobre estacas e blocos de concreto. NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: 1º CONTORNO E RUA DEOLINDO BALAN, CANTEIRO 01 - FRENTE COM UNIDADE DE SAÚDE: serão instalados os postes sobre estaca, serão instaladas as hastes. NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA, ENTRE: RUA PARANAGUÁ E RUA 19 DE

Etapa 7	30	R\$ 292.533,97	no Contorno trecho 00: serão instalados os postes sobre estacas e blocos de concreto. NO trecho AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: 1º CONTORNO E RUA DEOLINDO BALAN, CANTEIRO 01 - FRENTE COM UNIDADE DE SAÚDE: serão instalados lixeiras e bancos.NO TRECHO DA AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: RUA DEOLINDO BALAN E RUA 15 DE NOVEMBRO, CA NTEIRO 02 - FRENTE COM IGREJA serão realizados os seguintes serviços: serão executados os postes sobre estacas e hastes.NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA, ENTRE: RUA PARANAGUÁ E RUA 19 DE DEZEMBRO, CANTEIRO 04, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTESSERVICOS: serão executadas fincadinhas, paver 8cm e 87,56m2 de piso tátil, postes, caixas elétricas e hastes.
Etapa 8	30	R\$ 116.775,01	no Contorno trecho 00: Serão instaladas as luminárias e cabos de 6mm. NO trecho AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: 1º CONTORNO E RUA DEOLINDO BALAN, CANTEIRO 01 - FRENTE COM UNIDADE DE SAÚDE: Serão instaladas as luminárias e cabos de 6mm. NO TRECHO DA AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA ENTRE: RUA DEOLINDO BALAN E RUA 15 DE NOVEMBRO, CA NTEIRO 02 - FRENTE COM IGREJA serão realizados os seguintes serviços: lixeiras e bancos,serão instalados os cabos de 4mm e 6mm, luminarias, rele. NO TRECHO AVENIDA AUGUSTO JOSE DE SOUZA, ENTRE: RUA PARANAGUÁ E RUA 19 DE DEZEMBRO, CANTEIRO 04, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTESSERVIÇOS: será plantado grama, instaladas as luminárias, bancos, lixeiras e cabo 4mm. Será realizada limpeza em todos os canteiros.

Documento assinado eletronicamente por:
Márcia Cristina Maranca (12/04/2024 14:14:36)

Nome/controlado do arquivo:
2024041214143689.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024041214143689>