PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRÓPRIO: 15 CASAS PRÉ-MOLDADAS

ENDEREÇO: **PROGRAMA MORAR MELHOR**
MUNICIPIO: **IVAÍ**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1		**CASA PRÉ-MOLDADA**				**529.200,00**	
1.1		15 (quinze) casas pré-moldadas com 42,00 m² de área construída, com detalhamento conforme memorial descritivo anexo. INCLUSO: Placa de obra da empresa executora, ARTs, placas pré-fabricadas em cimento com acabamento do tipo tijolinho a vista por fora e lisa por dentro, com acabamento em massa corrida, pilares pré fabricados em cimento, fechamento de oitão em PVC, telhas fibrocimento 5mm e cumeiras em calha, madeiramento para cobertura (telhado) em madeira de eucalipto, forro e roda forro em PVC, contrapiso de concreto, piso e rodapé cerâmico, portas internas de madeira chapeadas e portas externas em madeira maciça com feragens, janelas em esquadrias de aluminio com dimensões de 0,88x1,00 metros da sala, cozinha e dormitórios e de 0,60 x 0,40 no banheiro, com vidros temperados transparentes; instalações elétricas com 5 pontos de tomadas; 1 interruptor e um ponto de luz com plafons na sala, dormitórios, cozinha, banheiro e no beiral da casa; hidraulicas na parte externa e interna da casa; pia/lavatório banheiro com torneiras, vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca, ponto de espera de agua fria para chuveiro, ponto de espera para ligação de esgoto a rede, revestimento cerâmico na parede hidraulica da cozinha e nas paredes do banheiro até o teto. Pintura nas paredes externas e internas com duas mãos e lixamentos necessários. Limpeza final de obra.	m²	630,00	840,00	529.200,00	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação