

CÂMARA
MUNICIPAL DE
IVAÍ
ESTADO DO
PARANÁ

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 001/2024
LICITAÇÃO Nº 003/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Câmara Municipal de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, com registro no CNPJ/MF nº 77.778.702/0001 – 25 sito na Rua Doutor Ferreira Correia, nº 390, Centro, Ivaí – Pr, neste ato representada pelo seu Presidente da Câmara Municipal, Senhor **PAULO CEZAR CARVALHO**, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 4.951.327-5SSP-PR e do CPF/MF nº 676.972.759-53a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa, **DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, sita na TV Rua Joao Paulo II, Nº 12, Bairro Centro, Ivaí (PR), CEP 84.460-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.931.278/0001-20 neste ato denominada CONTRATADA, representado pelo Senhor, **DIEGO LEONARDO SALVADOR**, brasileiro, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 086.859.129-70 mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: a Obra – reforma predial da Câmara Municipal de Ivaí.


CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato original.

Visando o redimensionamento do objeto, fica acrescentado o valor de R\$ 87.642,39 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), que corresponde ao acréscimo dos itens, de acordo com o Artigo 57 da Lei 8.666/93.


Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam inalteradas.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Ivaí (PR), 20 de maio de 2024.




CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ
Paulo Cezar de Carvalho - Presidente




DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA
Diego Leonardo Salvador – representante legal

TESTEMUNHAS:



Keila Storer Bueno
CPF/MF 104.518.239-74



Marcia Luciene Kobilarz
CPF/MF 956.815.909-68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2024 LICITAÇÃO Nº 003/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 001/2024
LICITAÇÃO Nº 003/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Câmara Municipal de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, com registro no CNPJ/MF nº 77.778.702/0001 – 25 sito na Rua Doutor Ferreira Correia, nº 390, Centro, Ivaí – Pr, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor **PAULO CEZAR CARVALHO**, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 4.951.327-5SSP-PR e do CPF/MF nº 676.972.759-53 a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa, **DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, sita na TV Joao Paulo II, Nº 12, Bairro Centro, Ivaí (PR), CEP 84.460-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.931.278/0001-20 neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor, **Diego Leonardo Salvador**, brasileiro, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 086.859.129-70, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: a Obra – reforma predial da Câmara Municipal de Ivaí.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato original. Visando o redimensionamento do objeto, fica acrescentado o valor de R\$ 87.642,39 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), que corresponde ao acréscimo dos itens, de acordo com o Artigo 57 da Lei 8.666/93.

Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam inalteradas.

Ivaí (PR), 20 de maio de 2024.

PAULO CEZAR DE CARVALHO -
Presidente

DIEGO LEONARDO SALVADOR -
Representante Legal

Publicado por:
Edson Domareski
Código Identificador:2338F637

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 06/06/2024. Edição 3039
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Com 196 ônibus, concessionária do transporte coletivo investe em práticas corretas sustentáveis, como o reúso da água da chuva para lavagem dos veículos. P.7



VCG otimiza prestação de serviços com práticas corretas sustentáveis

jornaldamanhã

Diretor: Eloir Rodrigues • Ponta Grossa, Quinta-Feira, 06 de Junho de 2024 • www.jornaldamanha.info • Ano 70 • Nº 21.562 • R\$ 7,00



Nova concessão

Elizabeth exalta benefícios em licitação do transporte

Novo modelo detalhado ontem (5), pelo Executivo, projeta um transporte público melhor e eficiente para Ponta Grossa. P.3

Com investimentos de R\$ 3 bi, Maltaria será inaugurada hoje

Industrialização Fábrica foi construída às margens da PR-151, no polo agroindustrial de Ponta Grossa, e deverá produzir 240 mil toneladas de cevada por ano. Os investimentos somam aproximadamente R\$ 3 bilhões. P.9

Parceria

UEPG ajudará na construção de moradias em ocupação

Instituição ainda irá ceder maquinário para construção das moradias. O início das obras está previsto para as próximas semanas. P.8

Campanha

'Dia D' contra a polio terá atendimento em 15 postos P.9



PREOCUPAÇÃO A expectativa é que essas pesquisas viabilizem dados relativos a possíveis emergências climáticas. P.10

Expansão

Kadesh projeta 80 empregos na unidade de Teixeira Soares

Prefeitura realizou ontem (5), a entrega de um novo barracão na cidade industrial, para a Kadesh, com um investimento total de R\$ 7 milhões. P.6



Carambei

Sesa libera R\$ 6,5 mi para a construção de Complexo Médico P.5

Castro

Legislativo aprova Lei Orçamentária do próximo ano P.5




EDITAL NA PÁGINA 8

ISSN 1982-1840



P 771082 184002



Projetos, Infraestrutura, Sondagem, Planejamento, e Topografia

DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA

CNPJ – 36.931.278/0001-20

Travessa João Paulo II nº12 – Apto 01 – Ivaí - PR

ENGEVIAS

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE SERVIÇOS

CONTRATO 001/2023

1. Dos objetivos:

Venho a partir deste, apresentar tecnicamente, os pontos faltantes na planilha orçamentaria e segundo aditivo. Os quais são de fundamental importância para a execução da obra de maneira adequada, resultando em um empreendimento seguro e durável.

A seguir serão elencados tais serviços, separados de acordo com seus locais de aplicação.

Destaca-se que essa segunda apresentação e solicitação de aditivo, não garante a não necessidade de próximos acréscimos, afinal, por se tratar de uma obra de reforma, estamos expostos ao surgimento de demandas não previstas.

2. Sistema de drenagem pluvial:

O sistema de drenagem pluvial tem por função básica, a captação da água das chuvas e seu transporte no interior da obra, por meio de tubos na horizontal e vertical, até a destinação final na galeria e/ou sarjeta pública.

Com isso há a necessidade de instalar todos os elementos que compõem este sistema, como Calhas, Tubos de PVC horizontais e verticais, caixas de passagem e escavação de valas.

Desta forma, verificando a não consideração de uma série desses serviços, há a necessidade de acrescentar os serviços propostos no aditivo. Uma vez que, a eficiência técnica do sistema de esgotamento pluvial depende da unificação de todas as suas etapas.

Com isso, solicitamos o aditamento da instalação dos rufos em laje impermeabilizada (fundamentais para a impermeabilização da cobertura), coletores de PVC horizontais (que transportam a água), caixas de passagem (permite o monitoramento, união e manutenção da rede) e escavação da vala para ocultar os tubos na horizontal.



3. Calha para a cobertura do estacionamento

Visando garantir o conforto na utilização do estacionamento nos dias de chuva. Propomos a execução de calha junto ao beiral da cobertura do estacionamento.

Uma vez que, caso a mesma não seja executada, a passagem entre o estacionamento e a câmara terá como obstáculo fluxo de água que fluirá pelo beiral.

4. Embonecamento de prumadas

Ainda seguindo a premissa apresentada no capítulo 2, havendo a necessidade de executar a prumada do coletor pluvial, na face externa da edificação. Surge o conflito desse tubo estar aparente e expostos as intemperes.

Por consequência, indicamos a execução de um embonecamento nessa tubulação, ou seja, o recobrimento da mesma. Que nesse caso se torna mais viável ser executado com placa cimentícia.


Tal elemento tem por função, primeiramente protegem a tubulação de PVC contra a incidência de sol e chuva, os quais reduz, significativamente a vida útil da tubulação. Além disso, esse fechamento garante um refino estético, disfarçando a tubulação. Uma vez que esta encontrasse expostas nas face da edificação.

5. Reforço estrutural da rampa

Como é de conhecimento a rampa de acesso apresentava a necessidade de ser realizado o serviço de reforço da estrutura. Para que a mesma apresente segurança ao atender a sua função.

Dessa forma, foi realizado a instalação de uma série de pilaretes em concreto armado, unindo a base da rampa ao solo, para garantir a estabilidade da laje inclinada que forma a rampa.

Serviço este, de difícil execução, que apresenta um baixo consumo de material, mas uma alta complexidade, demandando muitas horas homem de trabalho.



6. Pintura das paredes da sala de reuniões

Tal serviço não estava previsto, no entanto, visando garantir a harmonia estética do ambiente, que recebeu interferências, com a execução do palco e rampa.

Indicamos a pintura das paredes de madeira, após uma etapa de lixamento. O que primeiramente amplia a vida útil do revestimento. Além de melhorar a estética do ambiente.

Minimizando a interface visual entre a região contemplada com modificações e as que não receberam.

7. Esquadrias e Rodapés

A esquadria acrescida se faz necessário devido ao ataque de cupins em duas portas. Não havendo justificativa para a não substituição das mesmas, até como forma de controle de praga.


Já os rodapés são necessários nas paredes de drywall, para proteger a base da divisória contra choques e umidade. Preservando o produto e garantido maior durabilidade ao sistema.

Há também a necessidade de instalação de rodapé em madeira no proscênio, seguindo a metodologia já existente no local.

8. Aterro do espelho d'água

Conforme já apresentado, a permanência do espelho d'água ou a sua adequação para o correto funcionamento, apresentam uma alta complexidade técnica. Devido a dificuldade em garantir a qualidade do serviço aplicado na execução da infraestrutura já executada. Além da complexidade em aplicar impermeabilização e revestimento em regiões em contato constante com umidade.

Dessa forma, visando a economicidade da obra, indicamos a demolição das alvenarias laterais e o aterro da região. Proporcionado assim, uma maior segurança aos usuários (sem risco de quedas), um maior requinte e conformidade estética.



9. Metais hidráulicos

Uma torneira apresentou uma falha hidráulica e precisa ser substituída, assim como a boia da caixa d'água que precisa ser trocada, pois apresenta vazamento.

10. Instalação elétrica

Antes de qualquer coisa, se faz necessário o entendimento da importância de um sistema elétrico eficaz bem executado em uma obra. Sabemos que atualmente temos uma alta dependência da rede elétrica em todas as edificações. E edifícios comerciais tem essa necessidade exacerbada, afinal, oscilações na rede elétrica impacta a produtividade direta dos colaboradores.

Dessa forma, quando avaliamos o risco financeiro, de um sistema elétrico falho, percebemos a sua grande magnitude. Devido ao grande número de equipamento de alto valor além da não produtividade de toda a equipe em caso de falhas.

No entanto o risco apontado anteriormente não se equipara ao risco humano. A rede elétrica é um sistema que transporta cargas suficientemente perigosas para os usuários, além do risco de incêndios a partir de curtos ou outras falhas.

Portanto, não resta dúvidas da seriedade necessária para a execução de uma rede elétrica.

Sabendo, entendendo e respeitando os pontos supracitados, indicamos a substituição da entrada de energia, que alimentará a câmara. Uma vez que tal elemento é de fundamental importância, uma vez que é por ele que a haverá a passagem da maior magnitude de corrente elétrica. Sendo, portanto, a região de maior risco.

Além, é claro, dos cabos de fazer a unificação do ponto de entrada de energia até os quadros de distribuição. Estes cabos são de grandes diâmetros para garantir o transporte eficiente e seguro da corrente. Garantindo além da segurança a economia de energia elétrica, uma vez que reduz as perdas no transporte.

Por fim, há a necessidade da substituição das luminárias previstas por um sistema mais potente. Uma vez, que a princípio foram indicadas a instalação de luminárias de baixa potência, compatíveis com as utilizadas em banheiros. Não havendo possibilidade alguma das mesmas serem instaladas em ambientes de trabalho amplos e que necessitam de uma boa iluminação.



Projetos, Infraestrutura, Sondagem, Planejamento, e Topografia
DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA
CNPJ – 36.931.278/0001-20
Travessa João Paulo II nº12 – Apto 01 – Ivaí - PR

ENGEVIAS

11. Rede de telefonia e dados

Seguindo a mesma premissa de atender de maneira suficiente a demanda da equipe de trabalho, e garantido a produtividade. Se torna necessário adequações no sistema de distribuição de internet e telefonia, sendo instalado um sistema de distribuição eficiente e seguro.

12. Película Refletiva Vidros

Seguindo a mesma premissa de atender de maneira eficiente a demanda da Câmara, foi apresentado a necessidade de instalação de película em alguns locais que não estavam previstos inicialmente, para trazer conforto térmico a todos os ambientes.

Ivaí, 18 de março de 2024.



Diego Leonardo Salvador
086.859.129-70
Proprietário/Eng. Civil

ENGEVIAS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE IVAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADITIVO 01									87.642,39	
1.			ADITIVO 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE IVAI						87.642,39	
1.1.			RUFOS, CAIXAS DE DRENAGEM E TUBULAÇÃO						13.007,60	
1.1.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	40,00	58,57	BDI 1	73,19	2.927,60	RA
1.1.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	120,00	51,98	BDI 1	64,95	7.794,00	RA
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,60	93,51	BDI 1	116,85	654,36	RA
1.1.4.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,04	23,49	BDI 1	29,35	147,92	RA
1.1.5.	SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	3,00	214,28	BDI 1	267,76	803,28	RA
1.1.6.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	2,00	272,26	BDI 1	340,22	680,44	RA
1.2.			COBERTURA ESTACIONAMENTO						2.213,40	
1.2.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	63,26	BDI 1	79,05	2.213,40	RA
1.3.			EMBONECAMENTO DE PRUMADAS						3.439,57	
1.3.1.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	42,00	21,36	BDI 1	26,69	1.120,98	RA
1.3.2.	Composição	13	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA CIMENTICIA, USO EXTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2	M2	11,70	107,59	BDI 1	134,44	1.572,95	RA
1.3.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	11,70	51,00	BDI 1	63,73	745,64	RA
1.4.			REFORÇO RAMPA						1.521,29	
1.4.1.	SINAPI	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,24	191,01	BDI 1	238,69	1.012,05	RA
1.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,90	13,84	BDI 1	17,29	50,14	RA
1.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,21	10,38	BDI 1	12,97	288,06	RA
1.4.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,16	855,49	BDI 1	1.069,02	171,04	RA
1.5.			PINTURA PAREDES SALA DE REUNIÕES						3.813,97	
1.5.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	75,36	8,50	BDI 1	10,62	800,32	RA
1.5.2.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	75,36	32,00	BDI 1	39,99	3.013,65	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE IVAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADITIVO 01									87.642,39	
1.6.			ESQUADRIAS E RODAPÉS					-	6.830,43	
1.6.1.	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	391,56	BDI 1	489,29	978,58	RA
1.6.2.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	178,97	BDI 1	223,64	223,64	RA
1.6.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	176,49	16,98	BDI 1	21,22	3.745,12	RA
1.6.4.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	45,05	33,45	BDI 1	41,80	1.883,09	RA
1.7.			PILARES E FECHAMENTO DE PORTA					-	1.764,85	
1.7.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,47	453,66	BDI 1	566,89	266,44	RA
1.7.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,47	324,92	BDI 1	406,02	190,83	RA
1.7.3.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,68	128,78	BDI 1	160,92	270,35	RA
1.7.4.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,68	7,77	BDI 1	9,71	45,44	RA
1.7.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,68	40,67	BDI 1	50,82	237,84	RA
1.7.6.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	9,36	13,46	BDI 1	16,82	157,44	RA
1.7.7.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	9,36	51,00	BDI 1	63,73	596,51	RA
1.8.			ATERRO ESPELHO D'ÁGUA					-	3.495,64	
1.8.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	31,50	81,35	BDI 1	101,65	3.201,98	RA
1.8.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,75	62,67	BDI 1	78,31	293,66	RA
1.9.			HIDRAULICA					-	241,49	
1.9.1.	SINAPI-I	11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", ÁGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00	72,49	BDI 1	90,58	90,58	RA
1.9.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	120,77	BDI 1	150,91	150,91	RA
1.10.			ELÉTRICA					-	31.696,51	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE IVAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADITIVO 01									87.642,39	
1.10.1.	SINAPI-I	3811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	60,00	117,01	BDI 1	146,22	8.773,20	RA
1.10.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	25,43	BDI 1	31,78	635,60	RA
1.10.3.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	30,79	BDI 1	38,48	615,68	RA
1.10.4.	Composição	12	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 200A - INCLUSO POSTE	UN	1,00	5.420,61	BDI 1	6.773,59	6.773,59	RA
1.10.5.	SINAPI-I	39236	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	80,00	86,29	BDI 1	107,83	8.626,40	RA
1.10.6.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	20,00	7,26	BDI 1	9,07	181,40	RA
1.10.7.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	6,00	53,23	BDI 1	66,52	399,12	RA
1.10.8.	SINAPI-I	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	32,00	4,41	BDI 1	5,51	176,32	RA
1.10.9.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	120,00	36,78	BDI 1	45,96	5.515,20	RA
1.11.			TELEFONE E REDE					-	2.747,64	
1.11.1.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	25,43	BDI 1	31,78	317,80	RA
1.11.2.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	30,79	BDI 1	38,48	230,88	RA
1.11.3.	SINAPI-I	11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	50,00	1,35	BDI 1	1,69	84,50	RA
1.11.4.	SINAPI-I	43103	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	1,00	249,71	BDI 1	312,04	312,04	RA
1.11.5.	SINAPI-I	39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,00	1.044,45	BDI 1	1.305,14	1.305,14	RA
1.11.6.	SINAPI-I	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	16,00	24,87	BDI 1	31,08	497,28	RA
1.12.			REVESTIMENTOS					-	16.870,00	
1.12.1.	SINAPI	COTAÇÃO	PELÍCULA ESPELHADA PARA VIDROS	M2	100,00	135,00	BDI 1	168,70	16.870,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE IVAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO 01	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADITIVO 01									87.642,39

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAI/PR
Local
quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO LEONARDO SALVADOR
CREA/CAU: 168144/D
ART/RRT: 1720241272380

← RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632, Centro – Fone (42) 3247 1222 – 84460-000 – Ivaí - PR

e-mail: gabinete@ivai.pr.gov.br

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao contrato nº 001/2024, Edital de Licitação 041/2023, Tomada de Preços 001/2023, sobre a obra – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IVAÍ, da empresa "DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA", venho emitir o seguinte parecer a respeito da solicitação de aditivo de valores, conforme documentação apresentada pela empresa contratada.

Que o pedido de aditivo de preços é previsto na **LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993** - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências - e que consultando responsáveis por licitações, é um fato que ocasionalmente acontece.

Venho informar que:

Este aditivo contempla o acréscimo 9,26% sobre o item contratado "OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IVAÍ". O aditivo se fez necessário devido a não quantificação de alguns itens necessários a execução da obra, e outros vícios que apareceram durante a execução, conforme memorial e planilha anexa.

Os quantitativos apresentados em ofício pela empresa estão compatíveis com a fiscalização no local da obra, portanto o pedido de aditivo está coerente, conforme ofício, memorial e planilha anexa.

PARA TANTO, ATESTO PARECER FAVORAVEL à viabilidade do pedido ao ADITIVO, no valor total de R\$ 87.642,39 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Segue documentação anexa.

É o parecer.

Ivaí, 17 de Maio de 2024.

WILLIAN SAUTER DE CRISTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 168844/D

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.931.278/0001-20

Razão social: DIEGO LEONARDO SALVADOR ENGENHARIA

Nome fantasia: ENGEVIAS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051406235471578288
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042507390828887602
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040518482607350894
17/03/2024	17/03/2024 a 15/04/2024	2024031701585777340756
27/02/2024	27/02/2024 a 27/03/2024	2024022719514956649875
08/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024	2024020819493544866030
20/01/2024	20/01/2024 a 18/02/2024	2024012002372877141954
01/01/2024	01/01/2024 a 30/01/2024	2024010101504206718019
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121320570863888420
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112405593942118904
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110502273565307380
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705055189147630
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092806484462893700
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090822342095776994
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004560662526105
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080122462152058297
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071322340455164930
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404591142495796
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503495693961407
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704484853589711
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042804265594856587
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040903283110690384
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032104214657364900
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204481962327808
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021104221123596042
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012304084948535002
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010404412714305104
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604531698629996
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112704095577190674
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110805135720123374

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102020175257291587
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100102083307052844
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201474536702559
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401583711402230
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080502341841611030
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701451714493310
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062802023166628370
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901500436571940

Resultado da consulta em 29/05/2024 10:36:48

Voltar