

 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS																		 DATA: 15/06/16 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO PROTOCOLO:		
																		BDI	27,400%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1º MÊS	% NO PERÍODO	2º MÊS	% NO PERÍODO	3º MÊS	% NO PERÍODO	4º MÊS	% NO PERÍODO	5º MÊS	% NO PERÍODO	6º MÊS	% NO PERÍODO	7º MÊS	% NO PERÍODO	8º MÊS	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANEJA S/ BDI
01	SERVICOS PRELIMINARES	1,56%	16.980,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.980,39	13.324,22
02	ESTRUTURA	37,25%	80.878,53	20,00%	80.878,53	20,00%	60.658,89	15,00%	60.658,89	15,00%	80.878,53	20,00%	40.439,26	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	404.392,63	317.320,02
03	ALVENARIA	8,10%	4.397,54	5,00%	4.397,54	5,00%	8.795,07	10,00%	8.795,07	10,00%	21.987,69	25,00%	13.192,61	15,00%	13.192,61	15,00%	13.192,61	15,00%	87.950,74	69.013,45
04	COBERTURA	14,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.336,47	10,00%	23.004,71	15,00%	23.004,71	15,00%	92.018,83	60,00%	153.364,71	120.342,68
05	REVESTIMENTO (PAREDES)	10,22%	0,00	0,00%	16.636,20	15,00%	0,00	0,00%	11.091,13	10,00%	0,00	0,00%	33.273,39	30,00%	33.273,39	30,00%	16.636,20	15,00%	110.911,31	87.030,22
06	FORRO	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.639,39	100,00%	0,00	0,00%	1.639,39	1.286,40
07	PAVIMENTAÇÃO	14,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.141,14	20,00%	40.176,42	25,00%	16.070,57	10,00%	16.070,57	10,00%	32.141,14	20,00%	24.105,85	15,00%	160.705,69	126.103,02
08	ESQUADRIAS	1,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.061,87	100,00%	0,00	0,00%	16.061,87	12.603,48
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,70%	0,00	0,00%	4.399,24	15,00%	8.798,48	30,00%	5.865,65	20,00%	0,00	0,00%	2.932,83	10,00%	7.332,06	25,00%	0,00	0,00%	29.328,25	23.013,38
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,97%	4.209,14	40,00%	1.052,29	10,00%	1.052,29	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.104,57	20,00%	2.104,57	20,00%	10.522,86	8.257,11
11	PINTURA	7,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.860,45	20,00%	16.860,45	20,00%	16.860,45	20,00%	16.860,45	20,00%	16.860,45	20,00%	0,00	0,00%	84.302,24	66.150,53
12	PAISAGISMO	0,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.184,29	100,00%	3.184,29	2.498,66
13	SERVICOS COMPLEMENTARES	0,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.281,21	100,00%	6.281,21	4.928,76
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			106.465,59	9,81%	107.364,28	9,89%	128.306,32	11,82%	143.447,62	13,21%	151.133,70	13,92%	145.773,82	13,43%	145.610,19	13,41%	157.524,06	14,51%	1.085.625,58	851.871,93
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			106.465,59	9,81%	107.364,28	9,81%	128.306,32	11,82%	143.447,62	13,21%	151.133,70	13,92%	145.773,82	13,43%	145.610,19	13,41%	157.524,06	14,51%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			106.465,59	9,81%	213.829,88	19,70%	342.136,19	31,52%	485.583,81	44,73%	636.717,51	58,65%	782.491,33	72,08%	928.101,52	85,49%	1.085.625,58	100,00%		