PAM 2018 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**SÃO JORGE DO IVAI**	**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse Concedente**		**95.244,77**
Projeto :	**MAPA PARANÁ**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**01/11/2018**	**Dias**	**70**	**Data**	**20/01/2019**	**nº**		**Contrapartida Proponente**		**8.461,26**
Quantidade:	**1.302** m2			**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**								**Valor Total**		**103.706,03**

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N 2	PARCELAS (%) 1	2												ITEM (R$)
	Data Início		20/1/19	20/2/19												
	Data Fim		19/2/19	22/3/19												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100													**16.981,11**
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS															
3	FUNDACOES															
4	ESTRUTURAS		100													**3.024,72**
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS															
6	COBERTURA															
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS															
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO															
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS															
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS															
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		50	50												**83.149,26**
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			100												**550,94**
	TOTAIS	**TOTAIS**														103.706,03

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS 1	2											Nº DE MESES	TOTAL ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	15.595,64												1	15.595,64
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	1.385,47												1	1.385,47
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$														
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$														
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$														
3C		CONTRAPARTIDA	R$														
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	2.777,94												1	2.777,94
4C		CONTRAPARTIDA	R$	246,78												1	246,78
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$														
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
6T	COBERTURA	TESOURO	R$														
6C		CONTRAPARTIDA	R$														
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R$														
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$														
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$														
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$														
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERME/	TESOURO	R$														
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$														
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$	38.182,60	38.182,60											2	76.365,20
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$	3.392,03	3.392,03											2	6.784,06
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$		505,99											1	505,99
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$		44,95											1	44,95
T	TOTAIS	TESOURO	R$	56.556,17	38.688,59												95.244,76
C		CONTRAPARTIDA	R$	5.024,29	3.436,98												8.461,27