Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 05/01/2024 14:57:33

PAM 2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

PAVIMENTAÇÃO

Município:	**ASSIS CHATEAUBRIAND**	**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**	**R$ -**
Projeto :	**RECAPE DE VIAS URBANAS**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**12/12/2023**	**Dias**	**70**	**Data**	**01/03/2024**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**	**R$ 1.111.891,62**	**100,00%**
Quantidade:	**18.835,04 m²**											**Valor Total**	1.111.891,62	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%) 1	2	3	4	5	6								TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6															
	Data Início		1/3/24	1/4/24	2/5/24	2/6/24	3/7/24	3/8/24									
	Data Fim		31/3/24	1/5/24	1/6/24	2/7/24	2/8/24	2/9/24									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		20	25	55											**3.629,43**	0,33
2	TERRAPLENAGEM															-	-
3	BASE / SUB-BASE															-	-
4	REVESTIMENTO		10	20	25	25	20									**1.066.401,54**	95,91
5	MEIO-FIO E SARJETA															-	-
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO															-	-
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					25	25	50								**19.594,21**	1,76
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS															-	-
10	DRENAGEM															-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	15	15	20	20	20								**22.266,44**	2,00
	TOTAIS															1.111.891,62	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS 1	2	3	4	5	6							Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1C		CONTRAPARTIDA	R$	725,89	907,36	1.996,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.629,43	0,33%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	106.640,15	213.280,31	266.600,39	266.600,39	213.280,31	-	-	-	-	-	-	-	5	1.066.401,54	95,91%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	4.898,55	4.898,55	9.797,11	-	-	-	-	-	-	3	19.594,21	1,76%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	2.226,64	3.339,97	3.339,97	4.453,29	4.453,29	4.453,29	-	-	-	-	-	-	6	22.266,44	2,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
C		CONTRAPARTIDA	R$	109.592,68	217.527,63	271.936,54	275.952,23	222.632,15	14.250,39	-	-	-	-	-	-		1.111.891,62	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	109.592,68	217.527,63	271.936,54	275.952,23	222.632,15	14.250,39	-	-	-	-	-	-		1.111.891,62	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	9,86%	19,56%	24,46%	24,82%	20,02%	1,28%								1.111.891,62	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	9,86%	29,42%	53,88%	78,70%	98,72%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:**	**Prefeito:**	**Assinatura:**	**data:**

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **12/12/2023 - ter**